

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE GUANAJUATO
METAS**

Fecha: al 30 de Septiembre del 2015

Dependencia	Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Descripción de la Meta	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Monto Autorizado	Monto Ejercido	Meta	Avance Físico a Sep'15
ITESG	Q0593	Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato	Construcción de primera etapa de la unidad académica vertical (Finiquito de contrato 2012)	112151501 114505000	88,752.46	80,095.65	1	Obra ejecutada 100%
			"Inicio a la construcción de la 2da. Etapa de la Unidad Académica Departamental Vertical"	514818102 514832196 514832296	12,033,013.02	6,841,473.64	1	Obra ejecutada 70.50%
			"Construcción de un Laboratorio CNC"	514832305 115151002	11,000,000.00	3,765,680.89	1	Obra ejecutada 27.00%
			"Equipamiento del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato"	112151501 114505000 512832223 513828934	1,140,226.03	0.00	1	Equipamiento ejecutado En proceso ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
			Equipamiento para la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias	115151000	1,700,000.00	0.00	1	Equipamiento de laboratorio ejecutado En gestión en la Secretaría de Finanzas Inversión y Admisitración
					25,961,991.51			



Instituto Tecnológico
Superior de Guanajuato
DIRECCIÓN GENERAL